ELBING

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

Preduzeće:	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
Adresa:	11080 Beograd (Zemun), Batajnički drum 3, deo 6A
MB:	29507031
PIB:	109874997
E-mail (APR):	ccecc-balkan@ccecc.com.cn
Obveznik PDV:	Registrovan, Aktivan

Mesto izdavanja: Novi Sad
Datum izdavanja: 30.11.2022.
Datum prometa: datum overe Stručnog nadzora
Valuta plaćanja: 45 dana po overi

1. PRIVREMENA SITUACIJA br. G-3011-01/22

Za izvođenje sistema za gašenje požara
u objektu Železničke stanice u Novom Sadu

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

OBRAČUN SITUACIJE:

Vrednost po Ponudi PON-1510-01/22 od 15.10.2022., bez PDV	57.250,00 EUR	
Ukupno ugovorena vrednost po Ugovoru U-G-2710-01/22, bez PDV	57.250,00 EUR	

Vrednost po Ponudi PON-1510-01/22 od 15.10.2022., bez PDV	39.715,83 EUR	
Ukupno vrednost izvedenih radova po Ugovoru U-G-2710-01/22, bez PDV	39.715,83 EUR	

Vrednost ukupnih prethodno izvedenih radova po Ponudi PON-1510-01/22 od 15.10.2022., bez PDV	0,00 EUR	0,00 RSD
Vrednost ukupnih prethodno izvedenih radova po prethodnoj situaciji, bez PDV	0,00 EUR	0,00 RSD

Vrednost ove situacije po Ponudi PON-1510-01/22 od 15.10.2022., bez PDV	39.715,83 EUR	4.659.743,16 RSD
Ukupno vrednost ove situacije, bez PDV	**39.715,83 EUR**	**4.659.743,16 RSD**

Vrednost primljenog avansa po AVRN-0211-01/22 od 02.11.2022., bez PDV	28.627,27 EUR	3.357.964,40 RSD
Ukupno vrednost primljenog avansa, bez PDV	28.627,27 EUR	3.357.964,40 RSD

Ostaje za naplatu po ovoj situaciji po po Ponudi PON-1510-01/22 od 15.10.2022., bez PDV	11.088,56 EUR	1.301.778,76 RSD
Ostaje za naplatu po ovoj situaciji, bez PDV	**11.088,56 EUR**	**1.301.778,76 RSD**

Slovima: jedanmiliontristajednahiljadasedamstosedamdesetosam dinara i 76/100

Molimo da uplatu izvršite na naš račun 105-0000002444319-78 kod Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd.

Obračun sastavio i podneo:

Izvođač:

Da je usluga izvršena i da kvalitet izvedenih radova odgovara ponuđenim:

Stručni nadzor:

Da za izvršenu uslugu po ovoj situaciji postoje odgovarajuća sredstva tvrdi i overava:

Naručilac:

ELBING

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

Prilog situaciji – specifikacija izvedenih radova

Poz.	NAZIV	Jed. mere	Kol.	Jedinična cena (EUR)	IZNOS (EUR)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA				
1	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelična boca zapremine 120 litara, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktivirannje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	0,9	4.074,51	**3.667,06**
2	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelična boca zapremine 67 litara, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktivirannje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	4,5	3.109,90	**13.994,55**
3	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelična boca zapremine 32 litra, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktivirannje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	0,9	2.760,11	**2.484,10**
4	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Gas NOVECTM1230	kg	376,2	48,86	**18.381,13**
5	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN32 (360°). Tip: BUCEFA 1 1/4". (prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	2,7	131,70	**355,59**
6	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN25 (360°). Tip: BUCEFA 1". (prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	5,4	102,50	**553,50**
7	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN20 (360°). Tip: BUCEFA 3/4". (prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	1,8	87,50	**157,50**
8	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN15, Tip: BFFP, sa 4 otvora. (prečnici otvora prema projektu)	kom.	1,8	68,00	**122,40**
9	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Rasteretna klapna. Isporučuje se u komletu sa žaluzinom (GRIFEU 0.1) i maskom (GRIPRO 0.1). Uz rasteretnu klapnu isporučiti i odgovrajuću protiv kišnu žaluzinu. tip: EVENT 0.1 min. slobodne površine 0,1m².	kom.	0	918,75	-
10	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelične bešavne cevi DN10 - DN50, pocinkovane dimenzije: schedule 40 prema ANSI B36.10.	kg	0	8,01	-
11	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelični nosači sa obujmicama,vijcima i navrtkama DN10 - DN50	kom.	0	13,30	-
12	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelično fitinzi (kolena 90°, T komad, reduciri, niplovi, holenderi, mufovi) DN10 - DN50 PN60	kom.	0	4,37	-

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

13	Ostali sitan montažni materijal.	kompl.	0	306,00	-
14	U cenu montaže opreme i materijala su uključeni: - montaža povezivanje gore navedene opreme sa ugradnjom cevnog razvoda sa mlaznicama prema projektnoj dokumentaciji; - obezbeđenje i korišćenje mehanizacije; - pripremni radovi za montažu; - čišćenje svih površina do metalnog sjaja, - sitni građevinski radovi koji su u vezi sa montažom; - zaptivanje otvora PP materijalom; - radiografska kontrola 20% sučeono zavarenih spojeva.	kompl.	0	4.806,00	-
15	Puštanje u rad. Usluga obuhvata: - ispitivanje instalacije, testiranje, funkcionalno ispitivanje (bez ispucavanja gasa), obuka osoblja korisnika i primopradaja sistema; - izrada projekta Izvedenog stanja; - uputstvo za rukovanje i održavanje; - projektantski nadzor; - završni radovi i ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak; - tehnički pregled; - uklanjanje preostalog materijala sa gradilišta, opreme i sredstava za rad, privremenih objekata, čišćenje objekata i gradilišta.	kompl.	0	1.165,00	-
	Ukupno stabilni sistem za gašenje požara, bez PDV:				**39.715,83 EUR**